

А К Т № 27-12/21

камеральной внеплановой повторной проверки по вопросу обоснованности расчетов за выполненные работы в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении города Новосибирска «Детский сад № 16» (далее – МАДОУ д/с № 16, учреждение)

город Новосибирск

«01» марта 2023 г.

Контрольное мероприятие проведено на основании приказа начальника управления контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска от 23.01.2023 года № 14-од.

Тема контрольного мероприятия: проверка обоснованности расчетов за выполненные работы.

Контрольное мероприятие проведено уполномоченным специалистом заместителем начальника управления – начальником отдела анализа и правового сопровождения контрольной деятельности управления контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска Тужаковым Родионом Петровичем.

Срок проведения проверки составил 1 рабочий день.

Сведения об объекте контроля:

Юридический адрес и фактическое местонахождение учреждения: 630057, г. Новосибирск, ул. Энгельса, 21, телефон 326 04 05 (бухгалтерия).

Проверкой, проведенной 15.02.2023 года по платежному поручению от 10.02.2023 года № 634 на сумму 142 370,02 рублей, по договору от 23.01.2023 года № 212/09, заключенному с ООО «Аквामонтаж», на выполнение работ по аварийной замене запорной и регулирующей арматуры в группах № 13, 14, 15 в здании МАДОУ д/с № 16, расположенном по адресу: 630057, г. Новосибирск, ул. Энгельса, 21, на сумму 142 370,02 рублей, установлено завышение стоимости выполненных работ:

1. Смесители для умывальников (Номер по порядку / номер позиции по смете: 5/5) учтены в акте о приемке выполненных работ в количестве 11 комплектов, фактически установлены в количестве 8 комплектов.

2. Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором (Номер по порядку / номер позиции по смете: 6/6) учтены в акте о приемке выполненных работ в количестве 6 комплектов, фактически установлены в количестве 9 комплектов.

На основании акта проверки от 15.02.2023 года № 27-12/21 учреждению выдано представление управления контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска от 16.02.2023 года № 3.

К повторной проверке представлены документы:

письмо МАДОУ д/с № 16 от 21.02.2023 года № 09;

копия откорректированного локального сметного расчета на сумму 138 309,60 рублей;

копия откорректированного акта о приемке выполненных работ формы № КС-2 от 17.02.2023 года № 212/09/1 на сумму 138 309,60 рублей;